



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

R E S U M E N D E P R O Y E C T O

Fecha: 13/06/2023

PROYECTO	
CLIENTE	
LINEA	
UBICACION	

CORNER 2023 (CIERRE)

AMERICAN EAGLE

AERIE

LIVERPOOL ZAMORA, MICHOACAN.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL
AERIE ZAMORA MICHOACAN	\$ 103,290.67

TOTAL DE PRESUPUESTOS MOSTRADOS SIN IVA: \$103,290.67

ANTICIPO ESTIMADO Pagado sin IVA:

SALDO POR COBRAR SIN IVA:	\$103,290.67
IVA:	\$16,526.51
SALDO POR COBRAR CON IVA:	\$119,817.18

FORMA DE PAGO

100%

TIEMPO DE ENTREGA

TERMINADO

NOTAS

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA ECONOMICA

m²: 9.85
Fecha: 13/06/2023

PROYECTO	CORNER 2023 (CIERRE)
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	AERIE
UBICACION	LIVERPOOL ZAMORA, MICHOACAN.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
RESUMEN						
A	LIVERPOOL ZAMORA					
A1	PROYECTO EJECUTIVO				\$17,035.00	
A2	PRELIMINARES				\$1,170.02	
A3	MOBILIARIO				\$50,803.65	
A4	INSTALACIÓN				\$6,100.00	
A5	VIATICOS				\$11,990.00	
A6	FLETE				\$16,192.00	
A	TOTAL LIVERPOOL ZAMORA				\$103,290.67	

Total del presupuesto mostrado sin IVA: **\$103,290.67**
IVA 16.00% **\$16,526.51**
Total del presupuesto mostrado: **\$119,817.18**
(* CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 18/100 M.N. *)

FORMA DE PAGO
75 % Anticipo 25 % Al termino de trabajos

TIEMPO DE ENTREGA
A DEFINIR

NOTAS
ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN. ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES. EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL. ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO. THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA ECONOMICA

m²: 9.85
Fecha: 13/06/2023

PROYECTO	CORNER 2023 (CIERRE)
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	AERIE
UBICACION	LIVERPOOL ZAMORA, MICHOACAN.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	LIVERPOOL ZAMORA					
A1	PROYECTO EJECUTIVO					
AEO-PRY-A002	Administración de proyecto incluye: Dibujo de planos Levantamiento Entrega de informacion de forma digital.	PRY	1.00	\$10,985.00	\$10,985.00	10.64%
THK-VIA-ZMA1	VIÁTICOS CDMX a ZAMORA MICHOACAN, 1 persona (COORDINADOR DE YECTO), 1 dias. Incluye: Boletos de autobus (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.	VIAJE	1.00	\$6,050.00	\$6,050.00	5.86%
A1	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO				\$17,035.00	16.49%
A2	PRELIMINARES					
THK-AER-C902	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final para entrega a mercadeo a base de personal y materiales.	JOR	1.00	\$1,170.02	\$1,170.02	1.13%
A2	TOTAL PRELIMINARES				\$1,170.02	1.13%
A3	MOBILIRIO					
THK-AER-C611	Suministro y Fabricación de AERIE-FLOWER RAYADA (Cubierta, Laterales y Frente) OP C con medidas generales de 1.50 x 0.90 x 1.0, a base estructura de tubo hidráulico de 1/2", acabado SMA. Entrepao y Base de MDF de 18mm, cajones en MDF de 15mm, acabado SMA. Incluye: correderas DUCASSE.	PZA	1.00	\$37,710.61	\$37,710.61	36.51%
THK-AER-C701	Suministro y Fabricacion de TRINGLA/ WARDROBER AERIE-16 MKT con clave 16 MKT-2WAY-391857 para CORNER AERIE. Con medidas generales de 0.96 x 0.45 y altura de 1.46 metros. Fabricado a base de perfil redondo de 3/4" con conexiones hidraulicas y acabado galvanizado con pintura elestrostatica transparente semimate. Incluye:rodajas de 4".	PZA	1.00	\$4,184.47	\$4,184.47	4.05%
THK-AER-C700	Suministro y fabricación de " AERIE MARQUEE " de 0.38 x 0.61 altura de 1.48 m, fabricado con estructura en perfil redondo de 3/4" con conexiones hidráulicas, en acabado galvanizado, base cajón en lamina cal-18 en pintura electrostática, marco en madera poplar, frentes en acrílico cristal, cubierta de base con follaje LIJERO MJ CLARO.	PZA	1.00	\$8,908.57	\$8,908.57	8.62%
A3	TOTAL MOBILIRIO				\$50,803.65	49.19%
A4	INSTALACIÓN					
THK-INS-F012	Instalación MOBILIARIO realizada por 2 PERSONAS (CARPINTEROS) en sitio en Horario especial, en ciudad foranea.	JOR	1.00	\$6,100.00	\$6,100.00	5.91%
A4	TOTAL INSTALACIÓN				\$6,100.00	5.91%
A5	VIATICOS					

DIRECTOR GENERAL ING. VICTOR GATICA



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DE C.V.

PROPUESTA ECONOMICA

m²: 9.85
Fecha: 13/06/2023

PROYECTO	CORNER 2023 (CIERRE)
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	AERIE
UBICACION	LIVERPOOL ZAMORA, MICHOACAN.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
THK-VIA-ZMA2	VIÁTICOS CDMX a ZAMORA MICHOACAN, 2 personas (CARPINTEROS), 2 días y 1 noche. Incluye: Boletos de Autobus (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.	VIAJE	1.00	\$7,700.00	\$7,700.00	7.45%
THK-VIA-ZMA3	VIÁTICOS CDMX a ZAMORA MICHOACAN, 1 persona (SUPERVISOR), 2 días y 1 noche. Incluye: Boletos de autobus (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.	VIEJE	1.00	\$4,290.00	\$4,290.00	4.15%
A5	TOTAL VIATICOS				\$11,990.00	11.61%
A6	FLETE					
THK-FLT-0168	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por 1 PERSONAS en ciudad foranea.	JOR	2.00	\$1,386.00	\$2,772.00	2.68%
THK-FLT-E027	Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado en ruta de Ciudad de México- Zamora Michoacan - San Miguel de Allende Guanajuato. 3.5 TON	VIAJE	0.50	\$26,840.00	\$13,420.00	12.99%
A6	TOTAL FLETE				\$16,192.00	15.68%
A	TOTAL LIVERPOOL ZAMORA				\$103,290.67	100.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$103,290.67	
IVA 16.00%					\$16,526.51	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$119,817.18	
(* CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 18/100 M.N. *)						