

PROPUESTA ECONOMICA

m2: 21.07 **Fecha:** 07/05/2021

PROYECTO]	CORNER BE YOU 2021
CLIENTE		AMERICAN EAGLE
LINEA		JUNIORS
UBICACION		LIVERPOOL TAPACHULA

	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	RESUMEN					
	ANAFRICAN FACIF DE VOLLTADA CIUILA HINIODO					
1	AMERICAN EAGLE BE YOU TAPACHULA JUNIORS			A	45.075.00	
1	PROYECTO EJECUTIVO			\$	15,275.00	
2	PRELIMINARES			Ş	6,513.91	
3	MOBILIARIO			\$	251,356.73	
	INSTALACION			Ş	26,400.00	
5	VIATICOS			Ş	26,235.00	
õ	FLETES			\$	23,813.75	
	TOTAL AMERICAN EAGLE BE YOU TAPACHULA JUNIORS			\$	349,594.39	
	esupuesto mostrado: CIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVI	E PESOS 49/	100 M.N. *)		\$405,529.49	
	FORMA DE PAGO					
		50 % Anticip				
		50 % Anticip	0			
	FORMA DE PAGO	50 % Anticip	0			

NOTAS

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



PROPUESTA ECONOMICA

m2: 21.07

Fecha: 07/05/2021

CORNER BE YOU 2021

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

JUNIORS

LIVERPOOL TAPACHULA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	AMERICAN EAGLE BE YOU TAPACHULA JUNIORS					
A1	PROYECTO EJECUTIVO					
AEOPRY0050	Administración de proyecto incluye:	Proy	1.00	\$10,985.00	\$10,985.00	3.14%
	y entrega de informacion de forma digital.					
VIA-CHI-V013	VIÁTICOS COORDINADOR DE PROYECTO en ruta de CDMX a	viaje	0.50	\$8,580.00	\$4,290.00	1.23%
	TAPACHULA-TUXTLA-CDMX, 1 personas 1 dia. Incluye:					
	Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y					
	alimentos.					
A1	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO				\$15,275.00	4.37%
A2	PRELIMINARES					
AEOMOB0200	Suministro e instalación de Kit de Iluminación para Logotipo	PZA	1.00	\$4,000.00	\$4,000.00	1.14%
	con normativas LIVERPOOL incluye: derivador, 2 contactos,					
	pastilla termomagnética, extensión uso rudo con clavijas					
	blindadas, apagador, fuente de alimentación de 200w, 2					
	cajas universales.					
AEO-ELE-0101	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit	PZA	1.00	\$1,343.91	\$1,343.91	0.38%
	galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas,					
	caja chalupa, conectores, coples, soporteria, insumos					
	menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto					
	color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m					
AEO-LMP-0005	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final	jor	1.00	\$1,170.00	\$1,170.00	0.33%
	para entrega a mercadeo a base de personal y materiales.					
A2	TOTAL PRELIMINARES				\$6,513.91	1.86%
A3	MOBILIARIO					
AEOMOB0001	Suministro y fabricación de " PANEL DE RESPALDO PARA	PZA	4.00	\$8,804.83	\$35,219.32	10.07%
	PERIMETRO " de 0.10 x 1.22 altura de 2.70 m, fabricado en					
	MDF acabado en laminado plástico color negro, con barra					
	para fijar a cremallera de tienda.Incluye: Juego de fijacion a					
	base de perfiles y mensulas.					
AEOMOB0005	Suministro y fabricación de " AJUSTE DE PANEL DE RESPALDO	PZA	2.00	\$1,626.51	\$3,253.02	0.93%
	PARA PERIMETRO " de 0.10 x 0.30 altura de 2.70 m,					
	fabricado en MDF acabado en laminado plástico color negro,					
	con barra para fijar a cremallera de tienda.					
AEOMOB0024	Suministro y fabricación de " PERIMETRO 4 MODULOS " de	PZA	1.00	\$23,033.54	\$23,033.54	6.59%
	0.50 x 4.88 altura de 2.40 mm, perímetro fabricado en perfil					
	redondo de 1 1/4" cal-16 acabado en pintura electrostatica					
	ral-9002 con troquel en postes traseros, entrepaño y tapa					
	superior en triplay chileno de 18 mm acabado en laca					
	transparente semimate, modulo ensamblado por medio de					
	flechas en nodos y parte posterior con placa para fijar a					
	muro, no incluye herrajes.					
	• •					



PROPUESTA ECONOMICA

m2: 21.07

Fecha: 07/05/2021

CORNER BE YOU 2021

AMERICAN EAGLE

JUNIORS

LIVERPOOL TAPACHULA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEOMOB0011	Suministro y fabricación de " BASE DE PERIMETRO 1.22 " de 0.50 x 1.22 altura de 0.16 m, fabricada en triplay chileno de 18y 15 mm acabado en laca transparente semimate, frente	PZA	4.00	\$3,391.45	\$13,565.80	3.88%
AEOMOB0014	con cajón. Suministro y fabricación de " AJUSTE DE BASE DE DE PERIMETRO 30 " de 0.30 x 1.18 altura de 0.16 m, fabricada en triplay chileno de 18y 15 mm acabado en laca transparente semimate, frente con cajón.	PZA	2.00	\$847.86	\$1,695.72	0.49%
AEOMOB0100	Suministro y fabricación de "REPISA de 1.22 m", fabricada en triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente seméjate. Incluye: SOPORTES DE REPISA 2 piezas de 1.22 m, fabricados en perfil cuadrado de 1" con ménsulas laterales en lamina negra cal-11 acabado en pintura electrostática ral-9002.	JGO	28.00	\$1,582.60	\$44,312.80	12.68%
AEOMOB0210	Suministro y fabricación de " COPETE DE PERIMETRO" de 5.00 x 30 x 51 cm, fabricado en MDF acabado en laminado plástico color blanco, incluye LEYENDA DE ACRILICO "AMERICAN EAGLE" de 15 cm.	PZA	1.00	\$81,701.81	\$81,701.81	23.37%
AEOMOB0304	Suministro y fabricación de " U-RISER 35 X 12 " de 0.311 x 0.70 altura de 0.30 m, riser fabricado en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, cubierta en lamina cal-16 en forma de charola acabado en pintura electrostática ral-9002.	PZA	3.00	\$1,060.25	\$3,180.75	0.91%
AEOMOB0305	Suministro y fabricación de "CUTTING TABLE CT-30 X 60 " mesa de 0.76 x 1.52 altura de 0.90 m, fabricada triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente semimate, con dos cajones y dos charolas deslizables. Especificaciones segun proyecto.	PZA	1.00	\$9,348.27	\$9,348.27	2.67%
AEOMOB0306	Suministro y fabricación de " SHORT NESTER 47 1/2 X 20 " CON-CUT-TABLE-NESTER de 0.50 x 1.20 altura de 0.50 m, mesa fabricada en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, cubierta y entrepaño en lamina cal-16 en forma de charola acabado en pintura electrostática ral-9002. Especificaciones segun proyecto.	PZA	1.00	\$4,493.51	\$4,493.51	1.29%
AEOMOB0308	Suministro y fabricacion de "STORAGE" de 0.50 x 1.20 altura de 0.50 m, mesa fabricada en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, forrado en lamina negra cal-16, acabado en pintura electrostatica ral-9002.incluye rodaja de 3" con esparrago.	PZA	1.00	\$8,287.10	\$8,287.10	2.37%
AEOMOB0408	Suministro y fabricación de " PLATFORM TABLE PT-364822 " mesa de 1.219 x .914 altura de .546 m, cubierta y entrepaño en triplay de abedul ruso, acabado en laca transparente semimate, base en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, acabado en pintura electrostática ral-9002 incluye niveladores.	PZA	1.00	\$5,306.48	\$5,306.48	1.52%



PROPUESTA ECONOMICA

m2: 21.07

Fecha: 07/05/2021

CORNER BE YOU 2021

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

JUNIORS

LIVERPOOL TAPACHULA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEOMOB0402	Suministro y fabricación de "TOTEM / AE MARQUEE	PZA	1.00	\$6,331.08	\$6,331.08	1.81%
	AE-MQ-01 " de 0.30 x 0.60 altura de 1.260 m, cuerpo central					
	fabricado en triplay chileno acabado SMA, frentes con					
	acrílico cristal de 3 mm para gráfico, copete con leyenda					
	"AMERICAN EAGLE" en acrílico negro de 3 mm, lateral con					
	puerta, postes en perfil redondo de 1" base en triplay chileno					
AEOMOB0425	Suministro y fabricacion de TRINGLA HIBRIDA " WARDROBER	PZA	2.00	\$4,727.22	\$9,454.44	2.70%
	REDUCED WITH BOTTOMS " tringla de 406 x 1054 altura de					
	1644 mm, fabricada en perfil redondo de 1 1/4" y 1 3/8"					
	cal-16 en acero inoxidable y acero negro acabado en pintura					
	electrostatica sma, postes con posicionamento a diferente					
	altura por medio de flejes, , base en triplay chileno de 18 mm					
	acabado en pintura electrostatica sma					
EOMOB0405	Suministro y fabricación de " MANNEQUIN RISER METAL	PZA	1.00	\$2,173.09	\$2,173.09	0.62%
	BASE 5 " CON-MAN-RISE-5 base de 0.64 x 0.50 altura de .12					
	m, fabricada con zoclo en lamina negra cal-11 acabado en					
	pintura electrostatica ral-9002, cubierta en triplay chileno de					
	18 mm acabado en laca transparente semimate.					
	Especificaciones segun proyecto.					
3	TOTAL MOBILIARIO				\$251,356.73	71.90%
4	INSTALACION					
EOINS0111	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal	jor	1.00	\$14,650.00	\$14,650.00	4.19%
	especializado en Horario especial 5 PERSONAS en ciudad					
	foranea.					
EOINS0115	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de	jor	1.00	\$11,750.00	\$11,750.00	3.36%
	personal especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2					
	ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero) en					
	ciudad foranea.					
1	TOTAL INSTALACION				\$26,400.00	7.55%
5	VIATICOS					
A-CHI-V010	VIÁTICOS SUPERVISOR DE OBRA en ruta de CDMX a	viaje	0.25	\$15,510.00	\$3,877.50	1.11%
	TAPACHULA-TUXTLA-CDMX, 1 persona 5 dias y 4 noches.					
	Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales,					
	hospedaje y alimentos.					
VIA-CHI-V011	VIÁTICOS CARPINTEROS en ruta de CDMX a	viaje	0.25	\$48,290.00	\$12,072.50	3.45%
	TAPACHULA-TUXTLA-CDMX, 5 personas 5 dias y 4 noches.					
	Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales,					
	hospedaje y alimentos.					
A-CHI-V012	VIÁTICOS APOYO en ruta de CDMX a	viaje	0.25	\$41,140.00	\$10,285.00	2.94%
	TAPACHULA-TUXTLA-CDMX, 4 personas 4 dias y 4 noches.					
	Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales,					
	hospedaje y alimentos.					
5	TOTAL VIATICOS				\$26,235.00	7.50%



PROPUESTA ECONOMICA

m2: 21.07 **Fecha:** 07/05/2021

CORNER BE YOU 2021

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

JUNIORS

LIVERPOOL TAPACHULA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A6	FLETES					
AEOFLT0070	Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado	viaje	0.50	\$43,890.00	\$21,945.00	6.28%
	deCiudad de México a Chiapas de 7.0 TON					
AEOFLT0098	Espera de Flete en ciudad y tienda por 24:00 hrs de	viaje	0.50	\$3,737.50	\$1,868.75	0.53%
	mobiliario y materiales en camión especializado CD.					
	FORANEA					
A6	TOTAL FLETES				\$23,813.75	6.81%
Α	TOTAL AMERICAN EAGLE BE YOU TAPACHULA JUNIORS				\$349,594.39	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 49/100 M.N. *)

\$349,594.39

\$55,935.10

\$405,529.49